

PORTAL MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Lei Municipal nº 2.788, de 19/09/2023

| | |
|------------------------------------|---|
| Obra | Recapeamento em CBUQ de trecho da Rua Wenceslau de Almeida com início no cruzamento da Rua Major Francisco Dias até a Rua Constâncio Pereira Dias. |
| Recurso | Fonte do recurso: Resolução SEGOV 14/2024 |
| Dados Processo de Licitação | Processo nº 37/2024 Concorrência Eletrônica nº 5/2024 Contrato nº 28/2024 |
| Dados do contrato | Contrato nº 28/2024 Contratada: PAVIDEZ ENGENHARIA CNPJ: 01.744.153/0001-06 Valor do Contrato: R\$ 74.632,00 Prazo de execução: 02 meses Vigência do contrato: 27/08/2024 a 31/12/2024 Data assinatura: 27/08/2024 Gestor do contrato: Fiscal do contrato: Ana Cristina dos Santos, Masp: 1.326 |
| Engenharia | Engenheiro técnico: Leandro Borges de Rezende - CREA-MG 212377/D Data da Ordem de Serviço: 02/09/2024 |

Cronograma Físico-Financeiro:

| Item | Descrição | Valor R\$ | Perc % | Mês 1 | | Mês 2 | |
|------|---|------------------|------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|
| | | | | R\$ | % | R\$ | % |
| 1 | Recapeamento trecho Rua Wenceslau de Almeida | 74.631,96 | 100 | 3.679,04 | 4,93 | 70.952,92 | 95,07 |
| 1.1 | Instalações iniciais | 1.651,59 | 2,21 | 1.651,59 | 2,22 | | |
| 1.2 | Recapeamento | 72.890,37 | 97,79 | 2.023,77 | 2,71 | 70.881,97 | 95,07 |

Data de atualização de dados: 26/09/2024
Status da Obra: em execução

Acompanhamento Diário da Obra:

| Data | Descrição | Obs: |
|-------------|-----------------------------|-------------|
| 26/09/2024 | Início do canteiro de obras | |

Medições de serviços e informações de pagamentos

Nenhuma medição apresentada até a data desta atualização.

Relatório fotográfico:

26/09/2024:



