

PORTAL MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Lei Municipal nº 2.788, de 19/09/2023

Obra	Recapeamento de trecho da Rua Francisco Monteiro Dias com início no cruzamento da Rua Dr. Alcino Ribeiro Lima até a altura da Rua Arlindo Inácio Quirino.
Recurso	Fonte do recurso: Resolução SEGOV 14/2024
Dados Processo de Licitação	Processo nº 49/2024 Concorrência Eletrônica nº 7/2024 Contrato nº 35/2024
Dados do contrato	Contrato nº 35/2024 Contratada: PAVIDEZ ENGENHARIA CNPJ: 01.744.153/0001-06 Valor do Contrato: R\$ 160.458,17 Prazo de execução: 02 meses Vigência do contrato: 13/09/2024 a 31/03/2025 Data assinatura: 13/09/2024 Gestor do contrato: Fiscal do contrato: Ana Cristina dos Santos, Masp: 1.326
Engenharia	Engenheiro técnico: Leandro Borges de Rezende - CREA-MG 212377/D Data da Ordem de Serviço: 17/09/2024

Cronograma Físico-Financeiro:

Item	Descrição	Valor R\$	Perc %	Mês 1		Mês 2	
				R\$	%	R\$	%
1	Recapeamento trecho Rua Francisco Monteiro Dias	160.458,17	100	1.652,27	1,03	158.805,90	98,97
1.1	Instalações iniciais	1.652,27	1,03	1.652,27	1,03		
1.2	Recapeamento	158.805,90	98,97			158.805,90	98,97

Data de atualização de dados: 25/09/2024
Status da Obra: em execução

Acompanhamento Diário da Obra:

Data	Descrição	Obs:
25/09/2024	Início do canteiro de obras	

Medições de serviços e informações de pagamentos
Nenhuma medição apresentada até a data desta atualização.

Relatório fotográfico:

25/09/2024:

