

RECURSOS FEDERAIS

GESTÃO 2017/2020

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CENTRAIS

CONTRATO DE REPASSE – 788182/2013 – OPERAÇÃO 2691.1006.920-37

CONCEDENTE: Ministério das Cidades

Valor do Contrato de Repasse: R\$ 292.295,88

Valor da Contrapartida Financeira: R\$ 36.555,88

Repasse: R\$ 255.740,00

Vigência: 04/11/2015

Prorrogação: 30/05/2017 – 28/12/2018

Secretarias responsáveis pela Obra: Secretaria de Obras e Urbanismos


Empresa vencedora do certame: Mopuã Projetos e Construções Ltda, reincidido em 20/03/2018 por descumprimento de prazos.

Construtora Rabecas Ltda

Repasse: R\$ 255.740,00

Pagamentos efetuados

Data	Valor	Empresa
09/05/2016	R\$ 24.208,80	Mopuã Projetos e Construções Ltda
29/09/2016	R\$ 29.075,60	Mopuã Projetos e Construções Ltda
10/09/2018	R\$ 109.706,92	Construtora Rabecas Ltda - EPP
13/11/2018	R\$ 29.922,87	Construtora Rabecas Ltda - EPP
02/01/2019	R\$ 99.382,09	Construtora Rabecas Ltda - EPP



OBRAS CONCLUÍDAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDA

Consulta:

<https://discrecionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=366822&destino=>